

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

TRIWULAN : TRIWULAN IV

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	30.320.000	75,8	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
						Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan			
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	24.160.000	60,4	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.332.467.641	12.762.805.939	78,14	90,37	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang 14 Bulan	1300 Orang 13 Bulan
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.500.000	12.499.900	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.500.000	12.500.000	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Sub	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	10.347.900	41,39	30,41	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	1.384.900	9,23	15,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	1.913.400	12,76	21,60	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	16.289.100	46,54	40,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan	1 Laporan	1 Laporan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
	Retribusi Daerah					Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		
-	Pengolahan Data Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan
-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	20.000.000	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	376.666.100	354.230.000	94,04	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	1.819.300	5,2	15,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	12.764.300	63,82	70,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000	28.142.600	16,08	46,66	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	6 Orang
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	0 Orang
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000	102.780.400	89,37	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	71.233.200	47,49	48,60	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	196.398.700	98,2	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	134.631.240	67,32	70,08	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengadaan Mebel	205.000.000	200.444.300	97,78	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.270.878.300	1.252.466.700	98,55	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit 5 Paket	30 Unit 5 Paket
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	211.786.846	35,3	50,00	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	442.410.000	221.559.025	50,08	53,88	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	7.000.000	70	70,00	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)	1000 Lembar	700 Lembar
-	Penyediaan Jasa Komunikasi,	487.262.430	261.715.883	53,71	91,67	Terlaksananya	Jumlah Laporan Penyediaan	12	11

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
	Sumber Daya Air dan Listrik					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.454.600	43.524.600	35,54	40,00	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.654.784.248	3.649.103.860	78,39	83,33	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10 Laporan
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	662.636.800	470.993.053	71,08	72,73	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	16 Unit
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	669.132.500	499.458.709	74,64	80,00	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	32 Unit

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	409.412.500	380.773.890	93	92,86	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	13 Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	0 Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	864.780.800	859.863.707	99,43	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	8.600.000	4,3	4,30	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	925.800.000	900.328.800	97,25	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	7 Dokumen	7 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
	Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya					SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) daerah kabupaten 2 Sub Kegiatan	untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
11	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.834.650.000	598.978.525	32,65	33,83	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	9 Dokumen	3 Dokumen
-	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.707.664.016	8.178.009.300	69,85	87,80	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6000 Meter	5268 Meter
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.092.540.740	4.204.984.100	82,57	82,42	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2526 Meter	2082 Meter
-	Rehabilitasi Bendung Irigasi	542.500.000	9.400.000	1,73	2,23	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	0 Bendung

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.341.500.000	1.254.602.000	53,58	53,58	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	980 Meter	536 Meter
-	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	541.000.000	7.900.000	1,46	2,25	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Bendung	0 Bendung
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	106.000.000	103.957.800	98,07	100,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	14.400.000	0	0,00	0,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub Kegiatan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen	0 Dokumen
-	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	804.500.000	264.251.000	32,85	42,37	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub Kegiatan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	334 Meter	134 Meter

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	921.100.000	386.219.000	41,93	42,30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub kegiatan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	392 Meter	157 Meter
13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	659.256.000	321.333.000	48,74	44,54	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3 Dokumen	2 Dokumen
-	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	23.479.695.188	12.166.857.680	51,82	45,05	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14 Dokumen 4153 M2	14 Dokumen 1871 M2
-	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	159.310.000	147.990.000	92,89	100,00	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	210.028.100	25.200.000	12	33,33	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen
-	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	20.000.100	6.350.100	31,75	3,18	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	190.000.000	32.500.000	17,11	32,56	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.823.149.835	4.673.829.400	43,18	49,14	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Dokumen Perencanaan dan Desain	1164 M2 9 Dokumen	572 M2 9 Dokumen
-	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.592.167.957	2.337.883.000	65,08	83,37	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Perencanaan dan Desain	453 M2 4 Dokumen	377 M2 4 Dokumen
14	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di	307.999.600	7.099.600	2,31	5,00	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun 15 Unit	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
	Kabupaten/Kota								
15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.350.000.000	1.718.680.950	39,51	46,20	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan terkelolanya Pengendalian	26 Dokumen 26 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen
-	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	4.836.875.000	15.675.000	0,32	5,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	2000 M2 3 Paket	0 M2 0 Paket
-	Pengelolaan Leger Jalan	839.940.000	827.476.000	98,52	100,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	946.057.500	182.122.440	19,25	18,85	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Rekonstruksi Jalan	26.126.632.898	8.665.395.551	33,17	33,68	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6997 Meter 19 Paket	2357 Meter 8 Paket
-	Pemeliharaan Berkala Jalan	20.266.392.809	3.988.118.308	19,68	13,31	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Drainase Jalan	14548 Meter 9 Paket 307 M2	1845 Meter 8 Paket 29 M2
-	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.153.460.664	14.176.559.140	67,02	71,11	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang Bangunan Pengaman Jalan dan Drainase yang dipelihara Panjang Trotoar Jalan yang diperlihara	52 Km 1717 M2 1879 Meter	30 Km 1029 M2 918 Meter
-	Pembangunan Jembatan	18.663.083.068	5.832.770.880	31,25	80,42	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jembatan yang Dibangun Terbangunnya Jembatan	108 Meter 3 Paket	31 Meter 1 Paket
-	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.545.808.036	2.208.439.000	62,28	64,44	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	486 Meter	445 Meter
-	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	400.000.000	60.860.000	15,22	25,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5 Dokumen	1 Dokumen
-	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan	1.758.944.750	386.721.300	21,99	15,88	Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan	15 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
	Jalan/Jembatan					Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jalan/Jembatan		
16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
-	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	104.028.000	102.549.500	98,58	100,00	Terlaksananya kegiatan Pembinaan 100%	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	20 Orang
-	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	169.022.000	4.564.000	2,7	5,00	Terlaksananya kegiatan Pembinaan 100%	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50 Orang	0 Orang
17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
-	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	27.200.000	2.340.000	8,6	10,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten 6 Subkegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	0 Laporan
18	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
-	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	854.712.910	73.057.400	8,55	17,08	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
						Kabupaten/Kota 100%			
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	753.152.800	68.589.400	9,11	13,16	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 100%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3.268.199.800	18.199.700	0,56	6,08	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang 100%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen
-	Sistem Informasi Penataan Ruang	84.320.000	14.319.900	16,98	14,32	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang 100%	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	0 Dokumen
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	28.420.000	28.419.900	100	100,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
						Ruang 100%			
-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	36.706.200	35.206.100	95,91	200,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 100%	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2 Dokumen
22	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
-	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	244.209.950	224.247.200	91,83	100,00	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100%	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
23	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								
-	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	869.655.800	834.205.900	95,92	100,00	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 100%	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	4 Laporan	4 Laporan
TOTAL		203.508.885.596	97.687.494.476	48,00	54,42				

Purwakarta, 07 Desember 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta

RYAN OKTAVIA, ST.MM.MT

NIP. 19731017 199901 1 001