

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

TRIWULAN : TRIWULAN IV

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	27.320.000	68,3	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	18.760.000	46,9	66,66	Terlaksananya Pembuatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.332.467.641	11.606.537.206	71,06	83,23	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang 14 Bulan	1200 Orang 12 Bulan
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.500.000	12.499.900	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.500.000	12.500.000	100	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	10.347.900	41,39	30,41	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	240.000	1,6	1,60	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Terlaksana Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Terlaksana Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan
-	Pengolahan Data Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Terlaksana Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan
-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksana Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	0 Laporan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	376.666.100	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000	24.167.600	13,81	41,66	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	5 Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	0 Orang
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000	1.280.000	1,11	3,32	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	4 Orang
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	71.233.200	47,49	48,60	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	189.301.000	94,65	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	89.754.160	44,88	17,08	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	122.359.800	48,94	41,28	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	199.621.800	99,81	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.915.956	93.611.500	19,26	33,32	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4 Laporan
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Rak Arsip Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Unit	0 Unit
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	105.000.000	98.605.550	93,91	100,00	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Mebel	205.000.000	199.000.000	97,07	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	7.000.000	70	70,00	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)	1000 Lembar	700 Lembar
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.262.430	232.408.493	47,7	83,31	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10 Laporan
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.454.600	42.160.000	34,43	34,43	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.654.784.248	3.313.397.989	71,18	74,99	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	662.636.800	436.912.053	65,94	63,66	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	14 Unit
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	669.132.500	464.141.009	69,36	77,14	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	27 Unit
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	409.412.500	334.123.890	81,61	78,56	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 6 Sub Kegiatan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	11 Unit

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	925.800.000	702.543.800	75,89	74,68	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) daerah kabupaten 2 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7 Dokumen	5 Dokumen
11	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.834.650.000	581.929.225	31,72	33,83	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	9 Dokumen	3 Dokumen
-	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.707.664.016	5.025.095.300	42,92	42,92	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6000 Meter	2575 Meter

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.092.540.740	1.890.530.500	37,12	37,10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2526 Meter	934 Meter
-	Rehabilitasi Bendung Irigasi	542.500.000	9.400.000	1,73	2,23	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5 Bendung	0 Bendung
-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.341.500.000	1.254.602.000	53,58	53,58	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	980 Meter	536 Meter
-	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	541.000.000	7.900.000	1,46	2,25	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah irigasi 7 Sub Kegiatan	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Bendung	0 Bendung

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	106.000.000	103.957.800	98,07	100,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub Kegiatan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	14.400.000	0	0,00	0,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub Kegiatan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen	0 Dokumen
-	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	804.500.000	24.670.000	3,07	2,25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub Kegiatan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	334 Meter	0 Meter

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	921.100.000	16.600.000	1,8	2,25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai 9 Sub kegiatan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	392 Meter	0 Meter
13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	659.256.000	296.673.000	45	44,54	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	23.479.695.188	10.071.735.680	42,9	43,19	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14 Dokumen 4153 M2	14 Dokumen 1782 M2
-	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	159.310.000	147.990.000	92,89	100,00	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	210.028.100	0	0,00	0,00	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen
-	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	20.000.100	6.350.100	31,75	3,18	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	190.000.000	3.700.000	1,95	3,76	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.823.149.835	4.284.437.400	39,59	45,47	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Dokumen Perencanaan dan Desain	1164 M2 9 Dokumen	536 M2 9 Dokumen
-	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.592.167.957	2.297.219.500	63,95	83,37	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik 10 Sub Kegiatan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen Perencanaan dan Desain	453 M2 4 Dokumen	377 M2 4 Dokumen
14	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	307.999.600	0	0,00	0,00	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun 15 Unit	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
15	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.350.000.000	1.646.590.950	37,85	42,36	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan terkelolanya Pengendalian	26 Dokumen 26 Dokumen	11 Dokumen 11 Dokumen
-	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	4.836.875.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	2000 M2 3 Paket	0 M2 0 Paket
-	Pengelolaan Leger Jalan	839.940.000	827.476.000	98,52	100,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	946.057.500	182.122.440	19,25	18,85	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	0 Dokumen
-	Rekonstruksi Jalan	26.126.632.898	4.833.720.715	18,5	12,72	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Rekontruksi Jalan	6997 Meter 19 Paket	890 Meter 5 Paket
-	Pemeliharaan Berkala Jalan	20.266.392.809	2.089.192.100	10,31	6,87	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Drainase Jalan	14548 Meter 9 Paket 307 M2	908 Meter 8 Paket 20 M2
-	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.153.460.664	10.528.083.880	49,77	53,61	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang Bangunan Pengaman Jalan dan Drainase yang dipelihara Panjang Trotoar Jalan yang dipelihara	52 Km 1717 M2 1879 Meter	30 Km 999 M2 868 Meter
-	Pembangunan Jembatan	18.663.083.068	5.832.770.880	31,25	30,42	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jembatan yang Dibangun Terbangunnya Jembatan	108 Meter 3 Paket	31 Meter 1 Paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.545.808.036	2.190.099.000	61,77	64,44	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	486 Meter	445 Meter
-	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	400.000.000	32.510.000	8,13	20,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	5 Dokumen	1 Dokumen
-	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.758.944.750	246.954.750	14,04	8,38	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Kabupaten 14 Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	15 Dokumen	1 Dokumen
16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
-	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	104.028.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya kegiatan Pembinaan 100%	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	0 Orang
-	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	169.022.000	0	0,00	0,00	Terlaksananya kegiatan Pembinaan 100%	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50 Orang	0 Orang

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	869.655.800	831.745.900	95,64	100,00	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 100%	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	4 Laporan	4 Laporan
TOTAL		203.508.885.596	76.412.587.923	37,55	39,54				

Purwakarta, 13 November 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta

RYAN OKTAVIA, ST.MM.MT
NIP. 19731017 199901 1 001